

Vom Projektstart bis zur Eröffnung: Meilensteine des Joanneumsviertels

Zeit	Ereignis	Beschreibung	Auswirkungen auf das Projekt
seit ca. 1997	Standortfrage Bibliothek	Überlegungen und Studien zur Sanierung oder Auslagerung der Landesbibliothek	Vergleichsbeispiele zur Standortbeurteilung
seit 1997	Joanneum neu	Gesamtkonzeption „Joanneum neu“ für alle Standorte des Landesmuseum Joanneum in der Steiermark	Strategische Grundlage
2005 bis 2006	Masterplan	Masterplanstudie „Museumsquadrant“ - Architektur Consult	Inhaltliche Grundlage, Kostenbasis
2006	Liegenschaftsankauf	Ankauf der Liegenschaft durch die Landesimmobiliengesellschaft (LIG)	LIG wird Bauherr und Projektauftraggeber
Juli 2006	Regierungsbeschluss zum Gesamtprojekt	Einstimmiger Regierungsbeschluss zum Gesamtprojekt Museumsquadrant mit 48,5 Millionen Euro, Genehmigung zur Finanzierung von Vorlaufkosten in der Höhe von 0,5 Millionen Euro.	Start der Projektvorbereitung ist möglich
26.06.2006	Bestellung Projektvorbereitung	Bestellung durch A 9 (Kultur), Projektstart 323_01 Museumsquadrant Projektvorbereitung Regierungssitzungsbeschluss vom 26. Juni 2006 (für Vorleistungen des Projektes in der Höhe von max. 500.000 Euro für die Kosten der Archäologischen Untersuchungen, die Masterplanstudie, der Architekturconsult, Vergabe der Architekturleistungen, Vergabeverfahren der Planungsleistungen). Mitteilung der Abteilung 9 an die LIG vom 14. Juli 2006, dass für die Vorleistungen ein Betrag in Höhe von max. 500.000 Euro gewährt wird.	Start Projektvorbereitung
Juli 2006 bis Oktober 2006	Vergabeverfahren Planung	Durchführung des Vergabeverfahrens für die Planungsleistungen durch die LIG (unterbrochen wegen Projektverzögerung bis Jänner 2008).	Planerfindung Hochbau

September 2006 bis Juli 2007	Archäologische Untersuchung Innenhof	Sondierungsgrabungen durch Archäologieland Steiermark	Weitgehende Sicherheit vor archäologischen "Überraschungen" beim Aushub im Joanneumsgarten
Dezember 2006	Erster Antrag zur Genehmigung an den Steiermärkischen Landtag	Sitzungsantrag auf Basis des Gesamtprojektes "Museumsquadrant" mit 48,5 Millionen Euro netto nach vorliegendem Projekt aus Planervergabe	
Februar 2007	Auftrag an den Landesrechnungshof zur Projektprüfung	Keine Behandlung im Landtag, Auftrag an den Landesrechnungshof zur Projektprüfung	Zeitliche Verzögerung
02.07.2007	Projektprüfung durch den Landesrechnungshof	Projektprüfung durch den Landesrechnungshof, Empfehlung zur Redimensionierung des Projektes	Zeitliche Verzögerung, Redimensionierung
April 2007 bis August 2007	Expertengutachten Landesbibliothek	Gutachten von drei international anerkannten Bibliotheksexperten zur Landesbibliothek	Entscheidungsgrundlage
Juli bis Oktober 2007	Projektüberarbeitung	Projektüberarbeitung in mehreren Stufen und Varianten	Zeitliche Verzögerung, Redimensionierung
November 2007	Politische Einigung	Politische Einigung auf das redimensionierte Projekt mit 38,1 Millionen bis 30,9 Millionen Euro für das Kernprojekt und 7,2 Millionen Euro für das Sammlungs- und Studienzentrum	Inhaltliche Neukonzeption
Dezember 2006 bis Jänner 2008	Umwidmung	Antrag auf Umwidmung von öffentlicher Parkanlage in Sondernutzung Kultur von LIG an Stadt Graz, Umwidmung durchgeführt	Grundlage für die Realisierung
10.12.2007	Regierungssitzungsbeschluss	...für das Projekt mit Gesamtkosten in Höhe von 38,1 Millionen Euro	Voraussetzung für die Projektrealisierung
15.01.2008	Landtagsbeschluss	Beschluss Nr. 904 (für das Projekt mit Gesamtkosten in Höhe von 38,1 Millionen Euro)	Voraussetzung für die Projektrealisierung
16.01.2008	Bestellung	Bestellung Gesamtprojekt (Gesamtkosten in Höhe von 38,1 Millionen Euro) durch	Voraussetzung für die Projektrealisierung

		die Abteilung 9 an die LIG	
November 2007 bis März 2008	Aufbau Projektstruktur	Parallel zum Genehmigungsvorgang als Vorbereitung zum Projektstart	Inhaltliche und organisatorische Vorbereitung
09.07.2008	Freigabe Vorentwurf	Die Freigabe des Vorentwurfs wurde vom Lenkungsausschuss einstimmig beschlossen.	
Jänner bis März 2008	Beauftragung Architektenteam	Fortsetzung und Abschluss des 2006 begonnenen Vergabeverfahrens.	Planungsbeginn möglich
Anfang Juli 2009	Schließung des Museumsgebäudes Raubergasse	Betrifft die Naturwissenschaftlichen Sammlungen des Landesmuseum Joanneum (Botanik, Mineralogie, Geologie u. Paläontologie, Zoologie)	
Oktober 2009	Schließung des Palais Herberstein in der Sackstr. 16 und des Museumsgebäudes Neutorgasse 45	Auszug der Neuen Galerie und der Kulturhistorischen Sammlung	
Jänner 2010	Spatenstich Joanneumsviertel		
2010	Bauphase	Umbau der Museumsgebäude Neutorgasse und Raubergasse, des Palais Herberstein und der Landesbibliothek	
November 2011	Eröffnung des Joanneumsviertels	Wiedereröffnung der Neuen Galerie, des Bruseums und der Multimedialen Sammlungen im Joanneumsviertel	
Frühjahr 2012	Eröffnung: Naturkundemuseum im Joanneumsviertel	Wiedereröffnung der Naturwissenschaftlichen Sammlungen in der Raubergasse	
Sommer 2012	Eröffnung: Landesbibliothek		

Weitere Informationen finden Sie unter: www.joanneumsviertel.at !